









ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๓. ด้านการพัฒนาสังคม  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการวันเด็ก	50,000.00	38,250.00	8 ม.ค.66	15 ม.ค. 66	✓			-	-	กองศึกษา
2	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม การอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้ของประชาชนใน ท้องถิ่น	10,000.00	0	-	-			✓	-	-	กองศึกษา
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	113,000.00	75,180.00	26 พ.ค.66	26 พ.ค.66	✓			-	-	กองศึกษา
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าเงินรายหัวนักเรียน)	204,000.00	162,996.00	11 ม.ค.66	26 พ.ค.66	✓			-	-	กองศึกษา
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	617,400.00	740,160.00	4 พ.ย.65	23 ส.ค.66	✓			-	-	กองศึกษา
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา(ค่า พัฒนาการจัดการศึกษา)	100,000.00	100,000.00	11 ม.ค.66	11 ม.ค.66	✓			-	-	กองศึกษา
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	1,512,000.00	1,707,300.00	4 พ.ย.65	23 ส.ค.66	✓			-	-	กองศึกษา
8	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	9,243.00	4 พ.ย.65	4 พ.ย.65	✓			-	-	กองศึกษา
	รวม	2,616,400.00	2,833,129.00						-	-	กองศึกษา













ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่	150,000.00	134,045.32	1 มิ.ย.66	25 ส.ค.66	✓			-	-	กองช่าง
2	ค่าจ้างเหมาออกแบบ เขียน แบบ รับรองแบบ โครงการ ก่อสร้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000.00	0	-	-			✓	-	-	กองช่าง
3	ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตาม สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	20,000.00	0	-	-			✓	-	-	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอ้อยช้าง หมู่ 7 (สายทิศ เหนือหมู่บ้าน)	0	464,000.00	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	✓			-	-	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเพ็ดน้อย หมู่ 2 (สาย รอบบ้าน )	300,000.00	278,000.00	10 ก.พ. 66	30 พ.ค. 66	✓			-	-	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโสก หมู่ 4 (สายบ้าน โสก-โคกเพ็ด )	300,000.00	277,000.00	15 พ.ค. 66	30 ส.ค. 66	✓			-	-	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกุดจอก หมู่ 12(ซอยบ้าน นายเหลือ)	70,000.00	62,000.00	1 พ.ค. 66	30 ส.ค. 66	✓			-	-	กองช่าง

8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านจิวใหม่ หมู่ 1 (รอบ หนองน้อย)	162,000.00	150,000.00	1 เม.ย. 66	30 ก.ค. 66	✓			-	-	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนแปะ หมู่ 8 (สาย บ้านดอนแปะ - บ้านโนนแดง)	500,000.00	464,000.00	1 ม.ค. 66	30 เม.ย. 66	✓			-	-	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนแร่ หมู่ 9 (คุ้มสวน ผัก)	300,000.00	279,000.00	1 ก.ค. 66	30 ต.ค. 66	✓			-	-	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนหัน หมู่ 11 (สาย ถนน202 -วัดบ้านดอนหัน)	300,000.00	278,000.00	15 พ.ค. 66	30 ส.ค. 66	✓			-	-	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านอ้อยช้าง หมู่ 7 (สาย บ้านอ้อยช้าง - บ้านหนองแสง ต.บัวลาย)	500,000.00	0	-	-		✓		-	-	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านหัวฝาย หมู่ 13 (สาย รอบหนองหัวฝาย)	300,000.00	278,000.00	1 พ.ค. 66	30 ส.ค. 66	✓			-	-	กองช่าง

14	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านโนนแดง หมู่ 14 (สาย โนนแดง-บ้านโสก)	300,000.00	280,000.00	15 ม.ค. 66	30 เม.ย. 66	✓			-	-	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านหนองเชียงโง้ ม. 5 (คุ้ม รักษัธรรม)	200,000.00	184,000.00	1 ก.พ.66	30 พ.ค. 66	✓			-	-	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3 (สายป่า ช้า - ศาลปู่ตา)	169,000.00	160,000.00	1 ก.พ.66	30 พ.ค. 66	✓			-	-	กองช่าง
17	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านคุ่มะคำ หมู่ 10 (ซอย บ้านนายสมพงษ์)	169,000.00	160,000.00	1 ก.พ.66	30 พ.ค. 66	✓			-	-	กองช่าง
18	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านดอนแปะ หมู่ 8 (สาย บ้าน ร.ต.อ.คุณากร)	150,000.00	142,000.00	1 ก.พ.66	30 พ.ค. 66	✓			-	-	กองช่าง
	รวม	3,910,000.00	3,590,045.32								

