



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎจอก

คำนำ

การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องจากขั้นตอนการอนุมัติแผน กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา รวมถึงได้รับงบประมาณดำเนินการแล้ว ต้องมีการนำแผนพัฒนานั้นลงไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนา และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ที่ได้กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี รวมทั้งจัดหาแหล่งงบประมาณอื่น เพื่อให้มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินารายณ์

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

๒.๑ รายงานการดำเนินงาน

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑-๘
๒. ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๙-๑๔
๓. ด้านการพัฒนาสังคม	๑๕-๒๓
๔. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๔-๒๔
๕. ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๕-๒๖
๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๗-๒๘

ส่วนที่ ๑

บทนำ

รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
จากแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกุตจอก

การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องจากขั้นตอนการอนุมัติแผน กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา รวมถึงได้รับงบประมาณดำเนินการแล้ว ต้องมีการนำแผนพัฒนานั้นลงไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ เป็นไปตามแนวทางการพัฒนา และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ได้กำหนด ไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งจัดหาแหล่งงบประมาณอื่นเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามและประเมินผล การติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) เป็นภารกิจหลักในการ ควบคุมงานที่ผู้บริหารทุกระดับชั้นจะต้องปฏิบัติในปริมาณที่มากน้อยและวิธีการที่ต่างกันไป ในระบบการ บริหารนั้น การควบคุม คือ การตรวจสอบการทำงานและกำกับกับการปฏิบัติ (Checking and Directing actions) โดย การติดตามตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติได้จริง แล้วนำมา เปรียบเทียบกับเป้าหมาย หรือกับมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ แล้วดำเนินวิธีการที่เหมาะสมหรือวิธีการในการ แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด หน่วยงานดำเนินการ ๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕. กองสวัสดิการสังคม ฯลฯ

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวก ในการคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมา ณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการ เบิกจ่าย งบ ประมาณ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗														
											พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗											
														ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
														ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองเชียงโหล หมู่ ๕ (สายบ้านหนองเชียงโหล - บ้านโนนแดง)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม. ไหล่ทางดินถม (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๓๖ (กองช่าง)	๓๐๐,๐๐๐	บ้านหนองเชียงโหล หมู่ ๕			✓	๖ ก.พ. ๖๗	๗ เม.ย. ๖๗	๒๗๘,๐๐๐															
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกุดจอก หมู่ ๑๒ (คุ้มนายแก้ว)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๔๒.๐๐ ม. ไหล่ทางดินถม (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๗๙ (กองช่าง)	๓๐๐,๐๐๐	บ้านกุดจอก หมู่ ๑๒			✓	๒๙ มี.ค. ๖๗	๒๘ พ.ค. ๖๗	๒๗๙,๐๐๐															

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวก ในการคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย งบ ประมาณ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗														
					ยังไม่ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗											
									ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนแปะ หมู่ ๘ (สายบ้านดอนแปะ - บ้านโนนแดง)	เพื่อก่อสร้างถนน กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๘๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางดินถม (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๔๙ (กองช่าง)	๒๗๒,๐๐๐	บ้านดอนแปะ หมู่ ๘			✓	๒๕๒,๐๐๐															
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนหัน หมู่ ๑๑ (สายโรงสีชุมชน - ทางหลวง ๒๐๒)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางดินถม (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๖๗ (กองช่าง)	๓๙๐,๐๐๐	บ้านดอนหัน หมู่ ๑๑	✓																		

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวก ในการคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย งบ ประมาณ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗											
									พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
									ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
					ยังไม่ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๙	โครงการก่อสร้าง ถนนดิน บ้านจัว ใหม่ หมู่ ๑ (สาย หนองน้อย - ทิศ เหนือหมู่บ้าน)	เพื่อก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๖๖๐.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. โดยมี ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวาง ท่อ คสล.? ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๕ ท่อน (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุด จอก กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๓ (กองช่าง)	๒๑๐,๐๐๐	บ้านจัวใหม่ หมู่ ๑			✓	๑๗๔,๐๐๐												

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวก ในการคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย งบ ประมาณ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗												
					ยังไม่ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ		พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									
									ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๑.	โครงการ ซ่อมแซม ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) บ้าน โสก หมู่ ๔ (สาย กลางบ้าน)	เพื่อเสริมถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุด จอก กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๒๘ (กองช่าง)	๔๐๐,๐๐๐	บ้านโสก หมู่ ๔	✓																
๑๒.	โครงการ ซ่อมแซม ถนนหินคลุก บ้านเพ็ดน้อย หมู่ ๒ (สาย ทิศเหนือ หมู่บ้าน)	เพื่อซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับแน่นให้เรียบร้อย ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๒๐.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๒ ม. รายละเอียดโครงการตาม แบบ อบต.กุดจอก กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑๓	๔๑๙,๐๐๐	บ้านเพ็ด น้อย หมู่ ๒			✓	๓๕๓,๐๐๐													

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตนาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย งบ ประมาณ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗											
									พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
									ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
					ยังไม่ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.กุดจอก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการฝึกอบรม ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ. ๐๒ หน้า ๓๖ ลำดับที่ ๓ (สำนักปลัด)	๒๕๐,๐๐๐	ตำบลกุดจอก			✓	๑๘๐,๘๒๐												

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตนาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย งบ ประมาณ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗											
									พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
									ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
					ยังไม่ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓.	โครงการปรับปรุง และพัฒนางาน ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการ ปรับปรุงงานที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ภายในเขตตำบลลูกจอก โดยเป็น ค่าจ้างเหมาบุคคลออกสำรวจ และวัด ขนาดสิ่งปลูกสร้าง อาคารทุกหลัง ใน เขตพื้นที่ ตำบลลูกจอก ค่าปฏิบัติงาน ล่วงหน้าในวันทำการ/ วันหยุดราชการ ของพนักงานส่วน ตำบล ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่าย อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่มาช่วยสอนงานด้าน ระบบ LTAX หรือค่าจ้างเหมา การวาง ระบบงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ. ๐๒ หน้า ๒๒ ลำดับที่ ๑ (กองคลัง)	๑๒๐,๐๐๐	ตำบลลูกจอก			✓	๔๔,๔๐๐												

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย งบ ประมาณ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗											
									พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
									ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
					ยังไม่ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖.	โครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน และ เครื่องมือ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ค่ายารักษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบพ. ๐๒ หน้า ๒๔ ลำดับที่ ๓ (สำนักปลัด)	๔๐,๐๐๐	ตำบลลูกจอก	✓															
๗.	โครงการฝึกอบรม การจัดทำบ่อตก ไข่ม้วนในครัวเรือน ตำบลลูกจอก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม อาหาร กลางวัน ฯลฯ ตามระเบียบว่าด้วยการ ฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๗	๓๐,๐๐๐	ตำบลลูกจอก	✓															

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๖ ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย งบ ประมาณ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗													
					ยังไม่ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗										
									ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑.	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่ออุดหนุน โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ. ๐๒ หน้า ๒๙ ลำดับที่ ๑ (สำนักปลัด)	๒๐,๐๐๐	ตำบลจตุรพักตรพิมาน			✓	๒๐,๐๐๐														
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ. ๐๒ หน้า ๒๙ ลำดับที่ ๑ (สำนักปลัด)	๑๐,๐๐๐	ตำบลจตุรพักตรพิมาน			✓	๖๘๐๐														

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีการสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย งบ ประมาณ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗											
									พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
									ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
					ยังไม่ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔	โครงการวันเด็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่า ตกแต่งสถานที่ น้ำ ดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ. ๐๒ หน้า ๓๓ ลำดับที่ ๗ (กองการศึกษาฯ)	๔๐,๐๐๐	ตำบลลูกจอก			✓	๓๘,๐๐๐												
๕	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการจัด การศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ พัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูก จอก ๔ แห่ง โดยดำเนินการเบิกหัก ผลส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม ของสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ. ๐๒ หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๒ (กองการศึกษาฯ)	๑๓๐,๐๐๐	ตำบลลูกจอก																

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีการสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย งบ ประมาณ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗											
									พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
									ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
					ยังไม่ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๘.	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา(ค่า พัฒนาการจัด การศึกษา)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอก ๔ แห่ง โดยดำเนินการเบิกหักผลึกส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ. ๐๒ หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๑ (กองการศึกษาฯ)	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลจอก			✓	๑๐๐,๐๐๐												
๙.	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพัช จำนวน ๔ แห่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ. ๐๒ หน้า ๓๑ ลำดับที่ ๓ (กองการศึกษาฯ)	๑,๙๕๐,๐๐๐	ตำบลจอก			✓	๘๗๑,๔๘๑												

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๓ ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา และ ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย งบ ประมาณ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗											
									พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
									ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๑.	โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพ ในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้ความรู้โดย จ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ. ๐๒ หน้า ๓๕ ลำดับที่ ๑๔ (กองสวัสดิการสังคม)	๓๐,๐๐๐	ตำบลกุตจอก	✓															
๑๒	โครงการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้ความรู้โดย จ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ. ๐๒ หน้า ๓๕ ลำดับที่ ๑๕ (กองสวัสดิการสังคม)	๓๐,๐๐๐	ตำบลกุตจอก	✓															

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๗ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬาากลางท้องถื่นและอุปกรณ์การกีฬาที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย งบ ประมาณ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗											
									พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
									ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
									ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๕	โครงการจัดหา อุปกรณ์กีฬา สนับสนุนการเล่น กีฬาของ ประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ในการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนการ เล่นกีฬาของ ประชาชน เช่น วอลเลย์บอล ฟุตบอล ตระกร้อ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบพ. ๐๒ หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๑๒ (กองการศึกษาฯ)	๘๐,๐๐๐	ตำบลจตุรพัก			✓	๗๙,๔๑๐												
๑๖	โครงการร่วม แข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ โครงการร่วมแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบพ. ๐๒ หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๑๑ (กองการศึกษาฯ)	๒๐,๐๐๐	ตำบลจตุรพัก			✓	๒๐,๐๐๐												

๕. ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี พิธีพื้ อนุรักษศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย งบ ประมาณ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗											
									พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
									ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.	โครงการประเพณี งานฉลองวันชัย ชนะท้าวสุระนารี งานประเพณีบัว ไหมบัวใหญ่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประเพณีงานฉลองวันชัยชนะท้าว สุระ นารี งานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ โดย จ่ายเป็นค่าตกแต่ง สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ. ๐๒ หน้า ๓๘ ลำดับที่ ๔ (กองการศึกษาฯ)	๘๐,๐๐๐	ตำบลจตุรพัก				๗๘,๐๐๐												
๒.	โครงการวัน สำคัญทาง พระพุทธศาสนา และกิจกรรม ต่างๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น วัน เข้าพรรษา โดยจ่ายเป็นค่า ตกแต่ง สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ. ๐๒ หน้า ๓๗ ลำดับที่ ๒ (กองการศึกษาฯ)	๔๐,๐๐๐	ตำบลจตุรพัก	✓															

๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี พิธีพูนุ อานุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗													
					ยังไม่ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗										
									ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑.	โครงการฝึกอบรม เกษตรกร ส่งเสริม โคกกลบตอซึ่งข้าว เพื่อลดการเผาตอ ซึ่งข้าว ลดภาวะ โลกร้อน และ ปรับปรุงบำรุงดิน ด้วยพืชปุ๋ยสด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ว่าง และเครื่องดื่ม อาหาร กลางวัน ฯลฯ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการ ฝึกอบรม ๒๕๕๗	๑๐,๐๐๐	ตำบลกุดจอก			✓	๒๙,๗๐๐														
๒.	โครงการฝึกอบรม การใช้สารชีว ภัณฑ์ทดแทน สารเคมี เพื่อ ป้องกันกำจัด ศัตรูพืช	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ว่าง และเครื่องดื่ม อาหาร กลางวัน ฯลฯ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการ ฝึกอบรม ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบ ผ. ๐๒ หน้า ๓๙ ลำดับที่ ๓ (สำนักปลัด)	๒๐,๐๐๐	ตำบลกุดจอก	✓																	



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
จากแผนดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

.....

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นขั้นตอน ที่สำคัญที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องจากขั้นตอนการอนุมัติแผน กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้ แผนพัฒนามาจนถึงได้รับงบประมาณดำเนินการแล้ว ต้องมีการนำแผนพัฒนานั้นลงไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ เป็นไปตามแนวทางพัฒนา และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ องค์ การบริหารส่วนตำบลใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้ง จัดหาแหล่งงบประมาณอื่นเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก จึงขอประกาศรายงานการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณจากแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก แนนท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก