

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์		จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว		จำนวนโครงการที่มียกเลิก		จำนวนโครงการคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑	๒๖.๘๐	๙	๒๑.๙๕	๐	๐	๒	๔.๘๖
๒	ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๘	๑๙.๕๒	๒	๔.๘๗	๐	๐	๖	๑๔.๖๕
๓	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม	๑๔	๓๔.๑๖	๘	๑๙.๕๐	๐	๐	๖	๑๔.๖๕
๔	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒	๔.๘๘	๒	๔.๘๗	๐	๐	๒	๐
๕	ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔	๙.๗๖	๑	๒.๔๔	๐	๐	๓	๗.๓๒
๖	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๔.๘๘	๐	๐	๐	๐	๒	๔.๘๗
รวม		๔๑	๑๐๐	๒๒	๕๓.๖๕	๐	๐	๑๙	๔๖.๓๕

เกณฑ์ในการพิจารณา : ทำการเปรียบเทียบข้อมูลในแบบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จากร้อยละของโครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จน้อยเพียงใด ก็จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ในทางกลับกันหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสัดส่วนของการยกเลิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสสุดท้ายย่อมจะสะท้อนให้เห็นว่า แผนยุทธศาสตร์นั้นๆ ไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร

พบว่ามี:

- ร้อยละของจำนวนโครงการที่มีการยกเลิก ไม่มี
- ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมี ๕๓.๖๕ โครงการ
- ร้อยละของจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ มี ๔๖.๓๕ โครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตั้งไว้		งบประมาณเบิกจ่าย		คงเหลือ	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓,๐๐๕,๐๐๐	๓๘.๘๔	๒,๖๒๗,๕๐๐	๓๓.๗๐	๓๗๗,๕๐๐	๕.๑๔
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๖๙๐,๐๐๐	๘.๙๒	๑๔๒,๕๑๔	๑.๘๓	๕๔๗,๔๘๖	๗.๐๙
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม	๓,๗๘๑,๖๔๐	๔๘.๘๙	๒๓๙,๘๘๘	๓.๐๘	๓,๕๔๑,๗๕๒	๔๕.๘๑
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๕๐,๐๐๐	๐.๖๕	๑๗,๔๘๔	๐.๒๒	๓๒,๕๑๖	๐.๔๓
๕. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๗๐,๐๐๐	๒.๒๐	๖๒,๕๐๐	๐.๘๐	๑๐๗,๕๐๐	๑.๔
๖. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๐,๐๐๐	๐.๕๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐	๐.๖๔
รวมทั้งสิ้นที่ดำเนินการ	๗,๗๙๖,๖๔๐	๑๐๐	๓,๐๘๙,๘๘๖	๓๙.๖๓	๔,๗๐๖,๗๕๔	๖๐.๓๗

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ประจำปี ๒๕๖๘

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑.เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		✓		๔,๓๙๘,๔๐๐	๓,๖๓๗,๗๐๐
๒. เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้พิการ		✓		๑,๐๔๕,๒๐๐	๑,๐๕๑,๖๐๐
๓. เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		✓		๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐
รวม				๕,๔๗๐,๖๐๐	๔,๗๑๖,๓๐๐

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ไตรมาส ที่ ๑-๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวก ในการคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) แยกบ้านโสกเชื่อมไปบ้านโนนแดง หมู่ ๑๔ (สายบ้านโสก - บ้านโนนแดง)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางดินถม (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต. กุดจอก กำหนด)ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๒๔ (กองช่าง)	กองช่าง	๒๑๒,๐๐๐.๐๐		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองปรือ หมู่ ๖ (สายทางเข้าวัดบ้านหนองปรือ)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางดินถมพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๓๙ (กองช่าง)	กองช่าง	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๗,๐๐๐.๐๐	๓.๖๕	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านหนองเชียงโช้ หมู่ ๕ (สายบ้านหนองเชียงโช้-บ้านโนนแดง)	เพื่อก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางดินถม (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้ายปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๓๐ (กองช่าง)	กองช่าง	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๑.๖๘	๑๓ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกุดจอก หมู่ ๑๒ (สายขอยศาลปู่ตา - อบต.โนนประดู่)	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยดทับแน่นให้เรียบร้อย(รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๗๑ (กองช่าง)	กองช่าง	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๔๖๔,๐๐๐.๐๐	๕.๙๑	๕ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกเพ็ด หมู่ ๓ (สายบ้านโคกเพ็ด - ต.สามเมือง)	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยดทับแน่นให้เรียบร้อย(รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๒๔ (กองช่าง)	กองช่าง	๓๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	๓.๗๔	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านจั่วใหม่ หมู่ ๑ (สายเรียบลำห้วยโสภะขันธ์)	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยดทับแน่นให้เรียบร้อย(รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๕ (กองช่าง)	กองช่าง	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๔๖๔,๐๐๐.๐๐	๕.๙๑	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองเชียงโง หมู่ ๕ (คุ่มน้อยไปบ้านสามเมือง)	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยดทับแน่นให้เรียบร้อย(รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๖ (กองช่าง)	กองช่าง	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	๒.๖๕	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวฝาย หมู่ ๑๓ (สายทิศตะวันตกหมู่บ้าน)	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นให้เรียบร้อย (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๔๖ (กองช่าง)	กองช่าง	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๒.๔๔	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านเพ็ดน้อย หมู่ ๒	เพื่อก่อสร้างระบบประปาบาดาลทรงแซมแปญ ขนาด ๑๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อมประสานท่อระหว่างระบบให้เรียบร้อย(รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๘ (กองช่าง)	กองช่าง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๘,๐๐๐.๐๐	๔.๓๐	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำใช้ บ้านดอนหัน หมู่ ๑๑	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองประปา โดยการขุดรื้อต้นไม้บริเวณรอบหนองประปา ปรับพื้นที่พร้อมเทลาน คสล.อนกประสงค์ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๓๙ (กองช่าง)	กองช่าง	๒๕๘,๐๐๐.๐๐	๒๔๘,๕๐๐.๐๐	๓.๑๖	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๑	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพงาน ก่อสร้างที่ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ ฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ว ๑๑๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๒๑ ลำดับที่ ๑๐๐	กองช่าง	๒๐,๐๐๐.๐๐		-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
----	-------------------------------------	---	---------	-----------	--	---	---	--------------------

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตนาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.กุฉจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการฝึกอบรม ๒๕๖๘ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๓๖ ลำดับที่ ๓ (สำนักปลัด)	สำนักปลัด	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๕๑๔.๐๐	๑.๘๑	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒	โครงการ ประชาสัมพันธ์และ บริการรับชำระภาษี นอกสถานที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ประชาสัมพันธ์และบริการรับชำระ ภาษีนอกสถานที่ ประกอบด้วย ค่า ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าที่และการ ชำระภาษี และวัสดุอุปกรณ์ ในการ ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างของ เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมโครงการ และอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๒๒ ลำดับที่ ๓ (กอง คลัง)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๓๖ ลำดับที่ ๓ (สำนักปลัด)	กองคลัง	๒๐,๐๐๐.๐๐		-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการปรับปรุง และพัฒนางานภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการ ปรับปรุงงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตตำบลกุดจอก โดยเป็น ค่าจ้างเหมาบุคคลออกสำรวจ และ วัดขนาดสิ่งปลูกสร้าง อาคารทุกหลัง ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดจอก ค่า ปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันทำการ/ วันหยุดราชการ ของพนักงานส่วน ตำบล ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่มาช่วยสอน งานด้านระบบ LTAX หรือค่าจ้าง เหมา การวางระบบงานภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๒๒ ลำดับที่ ๑ (กองคลัง)	กองคลัง	๕๐,๐๐๐.๐๐		-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ เช่น ค่าวัสดุ ค่าป้าย โครงการ ค่าน้ำยาพ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๒๔ ลำดับที่ ๑ (สำนักปลัด)	สำนักปลัด	๑๑๐,๐๐๐.๐๐		-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

๕	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ฯลฯ ตามระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๒๔ ลำดับที่ ๒ (สำนักปลัด)	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐.๐๐		-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน และเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ค่ายาวัคซีน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๒๔ ลำดับที่ ๓ (สำนักปลัด)	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐.๐๐		-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลจอกจอก	เพื่อจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลจอกจอก ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ส.ป.ส.อ.บญ./ว๑๘ ลงวันที่ ๒๘ มิ.ย.๒๕๖๗ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ นม. ๐๐๒๓.๒๓/ว๓๐๓ ลงวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๗ (สำนักปลัด)	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๓๘	มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กรรมการหมู่บ้าน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ฯ ๒๕๕๙ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แบบ ผ ๐๒ ข้อ ๕ หน้า ๑๙ (สำนักปลัด)	สำนักปลัด	๒๘๐,๐๐๐.๐๐		-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๖ ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่ออุดหนุน โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๒๙ ลำดับที่ ๑ (สำนักปลัด)	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑.๒๕	ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๒๙ ลำดับที่ ๑	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐.๐๐		-	ธันวาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๒๙ ลำดับที่ ๑ (สำนักปลัด)	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐.๐๐		-	๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการวันเด็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ น้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๓๓ ลำดับที่ ๗ (กองการศึกษา)	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๓๘	๘ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเงินรายหัวนักเรียน)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเงินรายหัวนักเรียน)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๓๑ ลำดับที่ ๙ (กองการศึกษา)	กองการศึกษา	๑,๔๕๑,๖๔๐.๐๐		-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลจตุรพัก ๔ แห่ง โดย ดำเนินการเบิกหักผลส่งเข้าบัญชี เงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๓๑ ลำดับที่ ๔(กองการศึกษาฯ)	กองการศึกษา	๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐		-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่า พัฒนาการจัด การศึกษา)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ พัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลจตุรพัก ๔ แห่ง โดยดำเนินการ เบิกหักผลส่งเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารในนามของสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๑ (กองการศึกษาฯ)	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑.๒๗	-	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๘	เงินอุดหนุนส่วน ราชการ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบัว ใหญ่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบ ผ.๐๒ หน้า ๓๘ ลำดับที่ ๕ (กองการศึกษา ฯ) ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๑ (กองการศึกษาฯ)	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐.๐๐		-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๙	โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพใน ชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้ความรู้ โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๓๕ ลำดับที่ ๑๔ (กองสวัสดิการสังคม)	กอง สวัสดิการ สังคม	๓๐,๐๐๐.๐๐		-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	โครงการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้ความรู้ โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๓๕ ลำดับที่ ๑๕ (กองสวัสดิการสังคม)	กอง สวัสดิการ สังคม	๒๐,๐๐๐.๐๐		-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

๑๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๓๓ ลำดับที่ ๔ (สำนักปลัด)	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐		-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการร่วมแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	กองการศึกษา	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๒.๐๔	๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนการเล่นกีฬาของประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนการเล่นกีฬาของประชาชน เช่น วอลเลย์บอล ฟุตบอล ตระกร้อ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๑๒ (กองการศึกษา)	กองการศึกษา	๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๙,๘๘๘.๐๐	๑.๑๔	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	โครงการร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๑๑ (กองการศึกษา)	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐.๐๐		-	ไม่มีการเบิกจ่าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการอบรมวินัยจริยธรรม และความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๓๖ ลำดับที่ ๑ (สำนักปลัด)	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๖๑๐.๐๐	๐.๒๑	๓ เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒	โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติตำบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติตำบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๓๖ ลำดับที่ ๕ (สำนักปลัด)	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๔๘๔.๐๐	๐.๒๒	มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
---	---	--	-------------	-----------	-----------	------	-------------	--------------------

๕. ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี พื้นที่ อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการประเพณีงานฉลองวันชัยชนะท้าวสุรนารีงานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีงานฉลองวันชัยชนะท้าวสุรนารี งานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่ง สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๓๘ ลำดับที่ ๔ (กองการศึกษา)	กองการศึกษา	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๒,๕๐๐.๐๐	๐.๘๐	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมต่างๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น วันเข้าพรรษา โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่ง สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๓๗ ลำดับที่ ๒ (กองการศึกษา)	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐.๐๐		-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และป้าย ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๓๗ ลำดับที่ ๑ (กองการศึกษา)	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐.๐๐		-	-	ยังไม่ดำเนินการ

๔	โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน พนักงานข้าราชการ และประชาชน	เพื่ออบรมให้ความรู้โดยเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่นค่า วิทยากร ค่า อาหารว่าง เครื่องดื่ม และป้าย ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบ ผ.๐๒ หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๑๐ (กอง การศึกษา)	กองการศึกษา	๔๐,๐๐๐.๐๐		-	-	ยังไม่ดำเนินการ
---	---	--	-------------	-----------	--	---	---	-----------------

๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี พื้นที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

แผนงานการเกษตร

	โครงการ	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ว่าง และเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ฯลฯ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดการฝึกอบรม ๒๕๕๗ ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๓๘ ลำดับที่ ๑ (สำนักปลัด)	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐		-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมการ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว อบต.กุดจอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ว่าง และเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ฯลฯ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดการฝึกอบรม ๒๕๕๗ ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๓๘ ลำดับที่ ๑(สำนักปลัด)	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐		-	-	ยังไม่ดำเนินการ

ผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

มีจำนวนโครงการ/กิจกรรม	จำนวน	โครงการ ๔๑	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	โครงการ ๑๙	คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓๕
ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	โครงการ ๐	คิดเป็นร้อยละ ๐
ขอยกเลิกโครงการ	จำนวน	โครงการ ๐	คิดเป็นร้อยละ ๐
เบิกจ่ายงบประมาณ	จำนวน	๓,๐๘๙,๘๘๖ บาท	คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๓

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๘

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นายดำรง ประจักษ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปัญหา - อุปสรรค

๑. การดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในห้วง ๖ เดือน มีบาง โครงการไม่สามารถดำเนินการในห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด ในปีต่อไป ขอให้ปรับปรุง ห้วงเวลาในแผนดำเนินงาน เป็นไปตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้การติดตามผลความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผนดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรกระตุ้นเร่งรัดการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติตามแผน การเตรียมพร้อมก่อนการดำเนินงาน ควรมีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เพื่อความรอบคอบ ป้องกันการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งประเด็นปัญหาใดๆ ที่ยังคงอยู่ หรือปัญหาใดที่ต้องการแก้ไข อย่างเร่งด่วน เพื่อให้เป้าหมายของ อบต. กุดจอกเกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย ภายใต้ข้อกำหนดของเวลา เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ